

### Zeitplan für den weiteren Ablauf des Einbaus der RLT-Anlagen in den Schulen

	GS Montessorri	GS Löwenburg, Standort Rommersdorfer Straße	GS Löwenburg, Standort Karl-Broel-Str.	GS Sankt Martinus	GS Theodor-Weinz-Schule
Montage der RLT-Anlagen	alle sind montiert	4 Geräte werden in den Wochendende am 29/30 Oktober und 5/6 November	Denkmalerlaubnis steht noch aus / RLT-Anlagen sind vorrätig. Montage könnte während des Betriebes in Absprach mit der Schule erfolgen oder alternativ in den Osterferien	Die 5 restlichen Geräte werden in der 46. KW montiert	Bei 2 kleinen Geräte steht die Lieferung noch aus, Lieferant kann derzeit kein Zeitpunkt nennen.
Isolierung	abgeschlossen	60 % fertig, Abschluss erfolgt bis Ende 47 KW		70 % fertig, Abschluss erfolgt bis Ende 48 KW	abgeschlossen bis auf die fehlenden Geräte
E-Anschluss	Beginnend am 46. KW	Ende 46. KW		Anfang 47. KW	angeschlossen bis auf die fehlenden Geräte
Inbetriebnahme der RLT-Anlagen	Ende 46. KW	Anfang 47. KW		Ende 47. KW	abgeschlossen bis auf die fehlenden Geräte
Trockenbau (Schließung der Decken), der Einsatz weitere Firmen wird vorbereitet	Während der Schulzeit ab Ende des Unterrichts (ca. 13 Uhr) oder alternativ in den Osterferien	Ortstermin am 08.11.		Ortstermin am 08.11.	abgeschlossen bis auf die fehlenden Geräte, Restarbeiten sind noch notwendig

gez.

Frank Apel

Fachdienstleiter techn. Gebäudemanagement