



Stadt Bad Honnef
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.

M/0336/2022

Bildung, Sport und Kultur

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	15.11.2022	zur Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

Sachstand Einbau von RLT-Anlagen in den Grundschulen

Sachstand

Aufgrund statischer Probleme bei einigen Räumen bei der Montage der RLT-Anlagen an den Standorten KGS Sankt Martinus Schule und GGS Löwenburgschule haben sich die weiteren Arbeiten verzögert, so dass die Montage nun bis Mitte November erfolgt.

Bei den ausführenden Firmen hat sich die Personallage zumindest im Elektrobereich gebessert. Die RLT-Anlagen, mit Ausnahme des Standortes in Rhöndorf, werden im November in den Betrieb gehen. Sorgen macht das Gewerk Trockenbau, da das beauftragte Unternehmen der Stadt keinen verbindlichen Ausführungstermin nennen kann. Aus diesem Grund wird der Einsatz zusätzlicher Firmen geprüft.

Bezüglich des Standortes Rhöndorf steht die Benehmensherstellung mit der oberen Denkmalbehörde (LVR) für die Genehmigung noch aus. Die Verwaltung steht dort in Kontakt und erinnert regelmäßig an die Rückmeldung. Die Montage kann in Abstimmung mit der Schule ggf. während der Schulzeit stattfinden.

Der neue Zeitplan für den Abschluss der Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

In Vertretung
gez. Holger Heuser

Anlage